

Информация о центрах питания и пропускной способности ОАО «Саянскхимпласт», используемых для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Иркутской области

№	Наименование центра питания	Количество силовых трансформаторов одного типа, установленных в центре питания, шт	Номинальная мощность 1 силового трансформатора, кВА	Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов центра питания, кВА	Законное право владения (собственность, аренда и т.д.)	Загрузка, %
1	ГПП-1	2	40000	8000	собственность	35%
2	ТП-6-2	2	2500	5000	собственность	32%
3	ТП-5-16	1	400	400	собственность	26%
4	ТП-13-1	2	1000	1000	собственность	23%
5	ТП-5-7	2	1000	2000	собственность	18%

Главный энергетик  В.А. Нефедьев

Информация о поданных заявках, о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Саянскхимвласт»

Период	Кол-во поданных заявок	Кол-во аннулированных заявок	Объем мощности, кВт	Кол-во заключенных договоров, шт	Плата за технологическое присоединение (по индивидуальному проекту), руб	Кол-во мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения
январь	0	0	0	0	0	0
февраль	0	0	0	0	0	0
март	0	0	0	0	0	0
апрель	0	0	0	0	0	0
май	0	0	0	0	0	0
июнь	0	0	0	0	0	0
июль	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0
сентябрь						
октябрь						
ноябрь						
декабрь						

Главный энергетик

V.A. Неведьев

**Информации об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период,
приобретенной в целях компенсации потерь электрической энергии**

2016г

Период	Договор энергоснабжения в целях компенсации потерь эл. энергии	Объем эл. энергии, тыс.кВтч	Стоимость, руб/ тыс. кВтч	Сумма, руб (без НДС)
январь	№20019 от 01.01.2009	85,085	1733,38	147437,84
февраль	№20019 от 01.01.2009	70,214	1892,18	132857,53
март	№20019 от 01.01.2009	60,598	1729,29	104791,52
апрель	№20019 от 01.01.2009	46,756	1677,32	78424,77
май	№20019 от 01.01.2009	41,173	1512,33	62267,16
июнь	№20019 от 01.01.2009	26,486	1446,93	38323,39
июль	№20019 от 01.01.2009	26,542	1326,06	35196,28
август	№20019 от 01.01.2009	29,418	1440,62	42380,16
сентябрь	№20019 от 01.01.2009	30,564	1437,83	43945,84
октябрь	№20019 от 01.01.2009	52,997	1611,34	85396,19
ноябрь	№20019 от 01.01.2009	67,804	1724,03	116896,13
декабрь	№20019 от 01.01.2009	73,317	1523,45	111694,78

Главный энергетик



В.А. Нефедьев

Информация о технических характеристиках и пропускной способности линий электропередачи (воздушных и (или) кабельных) ОАО «Саянскиххимпласт», используемых для осуществления регулирования регулируемой деятельности в административных границах Иркутской области

№	Наименование линии электропередачи	Тип линии электропередачи (воздушная или кабельная)	Протяженность линии электропередачи, км	Уровень напряжения линии электропередачи, кВ	Законное право владения (собственность, аренда и т.д.)	Загрузка, %
1	Цепь «Красная»	воздушная	043	110	собственность	Провод АС-240, Ином=605А, Загрузка 35%
2	Цепь «Жёлтая»	кабельная	0,62	110	собственность	Кабель АПВЛс 1х500, Ином=830А Загрузка 35%
3	«Очистные-1»	воздушная	21,5	35	собственность	Провод АС-120, Ином=390А Загрузка 38%
4	«Очистные-2»	воздушная	20,2	35	собственность	Провод АС-150, Ином=450А Загрузка 36%
5	РП-1 – РП-5	кабельная	12,6	10	собственность	Кабель ААПВ (3х185) – 2 шт, Ином=470А, Загрузка 22%
6	РП-5 – ТП-5-10	кабельная	1,25	10	собственность	Кабель ААПВ (3х185) – 2 шт, Ином=470А, Загрузка 10,5 %
7	РП-5 - РП-13 (правая, левая)	кабельная воздушная	3,95 3,4	10 10	собственность	ААПВ 3х120, Ином=185А АС-70, Ином=265А Загрузка 20,8 %
8	РП-5 - ТП-5-7	кабельная	1,44	10	собственность	ААПВ 3х120, Ином=185А АС-70, Ином=265А Загрузка 22 %
9	РП-5 – ТП-5-15	кабельная	0,2	10	собственность	ААПВ 3х50, Ином=105А Загрузка 15,7 %
10	РП-5 - РП-11	кабельная	4,45	10	собственность	ААБл (3х50), Ином=155А Загрузка 16,4 %
11	от РП-11 ВЛ «Захоронение»	воздушная	5,025	10	собственность	ААПВ (3х120), Ином=185А АС-35, Ином=175А Загрузка 35 %

Главный энергетик



В.А. Нефедьев

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт»

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-5 - масляный выключатель яч.5 РП-13	27.01.16	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-5 ячейка 10 - масляный выключатель яч. 10 РП-5 - масляный выключатель яч. 14 РП-13	01.02.16	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
3	РП-11 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-11 - ВЛ- 10кВ фидер «Захоронение»	14.03.16	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
4	КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-5 -техобслуживание вакуумных – выключателей - высоковольтные испытания КЛ-10кВ, - профконтроль РЗиА	24.03.16	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
5	РП-5 ячейка 10 ВЛ- 10кВ фидер «РП5-РП13» Прав.	18.04.16	С 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
6	ТПШ-1, Т-1 110/10 кВ - текущий ремонт трансформатора и его присоединений	22.04.16	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
7	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ - масляный выключатель яч. 1 РП-10	29-30.05.16	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
8	РП-5 ячейка 9 - кабельная линия 10 кВ от яч.9 ВЛ- 10кВ фидер «РП5-РП13» Лев. - кабельная линия 10 кВ от яч.5 РП-13	10.06.16	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована

9	КЛ-10 кВ от РП-1 яч.5 до РП-5 яч.15 -техобслуживание вакуумных выключателей, - высоковольтные испытания КЛ-10кВ, -профконтроль РЭиА	14.06.16	С 9 ⁰⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых -ООО «Саянский бройлер» -ООО «ЛайнСиПлос» ООО «Саянскгазобетон» -ООО «БТК» -ООО «УЭС» ООО «Техновектор»	Заявка согласована
10	РП-5 ячейка10 - кабельная линия 10 кВ от яч10 ВЛ- 10кВ фидер «РП-5 - РП-13» Прав. - кабельная линия 10 кВ от яч.5 РП-13	27.06.16	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
11	ВЛ-35кВ Очистные-1. - трансформатор Т-1 35/10 кВ - масляный выключатель яч.1 РП-10	29.06.16	С 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
12	РП-11 ячейка 9 - кабельная линия 10 кВ от яч.9 - ВЛ- 10кВ фидер «Захоронение»	13.07.16	С 9 ⁰⁰ до 19 ³⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
13	РП-5 ячейка25 - масляный выключатель яч.25 РП-5 - кабельная линия 10 кВ от яч.25 РП-5 до РП-11 яч.2 - масляный выключатель яч.2 РП-11	24.08.16	С 9 ⁰⁰ до 15 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
14	ВЛ-110 кВ, цепь «Красная» - текущий ремонт высоковольтного оборудования	24.08.16	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод) ООО «Саянский бройлер» -ООО «ЛайнСиПлос» ООО «Техновектор»	Заявка согласована
15	ВЛ-10 кВ ф. «Захоронение» ПРАВКА ОПОР №84, 85	26.08.16	С 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	Воинская часть	Заявка согласована
16	РП-10, яч.6	28.09.16	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
17	ВЛ-10кВ, фидер РП-13 - правка опор, -замена изоляторов	30.09.16	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	ООО «Саянский бройлер» ООО «БТК»	Заявка согласована

18.	РП-5 ячейка25 - масляный выключатель яч.25 РП-5 - кабельная линия 10 кВ от яч.25 РП-5 до РП-11 яч.2 -масляный выключатель яч.2 РП-11	13.10.16	с 9 ⁰⁰ до 15 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
19.	РП-5/1 яч. 34 Обслуживание ВВ, п/к РЗиА, обслуживание ОПН	02.11.16	с 9-00 до 16-00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
20.	РП-5/1 яч.33 Обслуживание ВВ, п/к РЗиА, обслуживание ОПН	08.11.16	с 9-00 до 16-00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
21.	п/с Стройбаза 110/35/10 вывод в ремонт МВ-35 кВ ф. «Очистные-2» для замены силикагеля в ВОФ ТТ-35 ф. «Очистные-2»	29.11.16	с 8-00 до 17-00	ООО УЭС	Заявка согласована

Главный энергетик  В.А. Нефедьев