

Информация о центрах питания и пропускной способности ОАО «Саянскхимпласт», используемых для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Иркутской области

№	Наименование центра питания	Количество силовых трансформаторов одного типа, установленных в центре питания, шт	Номинальная мощность 1 силового трансформатора, кВА	Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов центра питания, кВА	Законное право владения (собственность, аренда и т.д.)	Загрузка, %
1	ГПП-1	2	40000	8000	собственность	35%
2	ТП-6-2	2	2500	5000	собственность	32%
3	ТП-5-16	1	400	400	собственность	26%
4	ТП-13-1	2	1000	1000	собственность	23%
5	ТП-5-7	2	1000	2000	собственность	18%

Главный энергетик



В.А. Нефедьев

Информация о технических характеристиках и пропускной способности линий электропередачи (воздушных и (или) кабельных) ОАО «Саянскхимпласт», используемых для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Иркутской области
2017г

№	Наименование линии электропередачи	Тип линии электропередачи (воздушная или кабельная)	Протяженность линии электропередачи, км	Уровень напряжения линии электропередачи, кВ	Законное право владения (собственность, аренда и т.д.)	Загрузка, %
1	Цепь «Красная»	воздушная	043	110	собственность	Провод АС-240, Ином=605А, Загрузка 35%
2	Цепь «Жёлтая»	кабельная	0,62	110	собственность	Кабель АПВПс 1х500, Ином=830А Загрузка 35%
3	«Очистные-1»	воздушная	21,5	35	собственность	Провод АС-120, Ином=390А Загрузка 38%
4	«Очистные-2»	воздушная	20,2	35	собственность	Провод АС-150, Ином=450А Загрузка 36%
5	РП-1 – РП-5	кабельная	12,6	10	собственность	Кабель ААПВ (3х185) – 2 шт, Ином=470А, Загрузка 22%
6	РП-5 – ТП-5-10	кабельная	1,25	10	собственность	Кабель ААПВ (3х185) – 2 шт, Ином=470А, Загрузка 10,5 %
7	РП-5 - РП-13 (правая, левая)	кабельная воздушная	3,95 3,4	10 10	собственность	ААПВ 3х120, Ином=185А АС-70, Ином=265А Загрузка 20,8 %
8	РП-5 - ТП-5-7	кабельная	1,44	10	собственность	ААПВ 3х120, Ином=185А АС-70, Ином=265А Загрузка 22 %
9	РП-5 – ТП-5-16	кабельная	0,2	10	собственность	ААПВ 3х50, Ином=105А Загрузка 15,7 %
10	РП-5 - РП-11	кабельная	4,45	10	собственность	ААБл (3х50), Ином=155А Загрузка 16,4 %
11	от РП-11 ВЛ «Захоронение»	воздушная	5,025	10	собственность	ААПВ (3х120), Ином=185А АС-35, Ином=175А Загрузка 35 %

Главный энергетик



В.А. Нефедьев

Информация о поданных заявках, о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Саянскхимпласт»

Период	Кол-во поданных заявок	Кол-во аннулированных заявок	Объем мощности, кВт	Кол-во заключенных договоров, шт	Плата за технологическое присоединение (по индивидуальному проекту), руб	Кол-во мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения
январь	0	0	0	0	0	0
февраль	0	0	0	0	0	0
март	0	0	0	0	0	0
апрель	0	0	0	0	0	0
май	0	0	0	0	0	0
июнь	0	0	0	0	0	0
июль	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0
сентябрь	0	0	0	0	0	0
октябрь	0	0	0	0	0	0
ноябрь	0	0	0	0	0	0
декабрь	0	0	0	0	0	0

Главный энергетик  В.А. Нефедьев

**Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период,
приобретенной в целях компенсации потерь электрической энергии**

Период	Договор энергоснабжения в целях компенсации потерь эл. энергии	Объем эл. энергии, тыс.кВтч	Стоимость, руб/ тыс. кВтч	Сумма, руб (без НДС)
январь	№20019 от 01.01.2009	76,263	1774,65	135340,13
февраль	№20019 от 01.01.2009	65,878	1873,32	123410,57
март	№20019 от 01.01.2009	56,243	1424,36	80110,28
апрель	№20019 от 01.01.2009	41,793	1770,50	73994,51
май	№20019 от 01.01.2009	40,020	1354,01	54187,48
июнь	№20019 от 01.01.2009	33,601	1493,97	50198,89
июль	№20019 от 01.01.2009	26,666	1318,30	35153,79
август	№20019 от 01.01.2009	33,266	1678,09	55823,34
сентябрь	№20019 от 01.01.2009	40,310	1893,23	76316,10
октябрь	№20019 от 01.01.2009	53,626	1765,81	94693,33
ноябрь	№20019 от 01.01.2009	61,215	1902,74	116476,23
декабрь	№20019 от 01.01.2009	64,628	1672,20	108070,94

Главный энергетик



В.А. Нефедьев

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» за 2017г

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-5 - масляный выключатель яч.5 РП-13	24.01.17	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-5 ячейка 10 - масляный выключатель яч.10 РП-5 - масляный выключатель яч.14 РП-13	27.01.17	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
3	РП-11 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-11 - ВЛ- 10кВ фидер «Захоронение»	27.02.17	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
4	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ - масляный выключатель яч.1 РП-10 - электрооборудование ОРУ-35 кВ (ДР-1,ОД-1,КЗ-1)	19-20.06.17	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
5	ТП-6-2 трансформатор Т-2 трансформатор Т-2 35/10 кВ - масляный выключатель яч.16 РП-10 - электрооборудование ОРУ-35 кВ (ДР-2,ОД-2,КЗ-2)	22-23.06.17	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
6	КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-5 -техобслуживание вакуумных – выключателей - высоковольтные испытания КЛ-10кВ, - профконтроль РЗиА	27.06.16	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
7	ЛЭП-110 кВ цепь «Желтая» - текущий ремонт трансформаторов Т-1,Т-2 ТПП-1 и их присоединений	02-05.08.2017	С 6 ³⁰ до 20 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
№	Наименование	Дата ремонта	Продолжит	Сторонние потребители	Примечание

п/п	электрооборудования		ельность ремонта		
8	ЛЭП-110 кВ цепь «Красная» - текущий ремонт трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП-1 и их присоединений	10-12.08.2017	С 6 ³⁰ до 20 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
9	РП-5 ячейка 9 - Монтаж кабельной вставки, ВВИ	31.08.17	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована
10	РП-11 ячейка 9 - Текущий ремонт ВЛ; - ВВИ кабельной вставки.	04.09.17	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
11	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ Допливка масла перед зимним периодом	22.09.17	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунаэнерго»	Заявка согласована
11	РП-5 ячейка 30 - масляный выключатель яч.30 РП-5	05.10.17	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «УЭС»	Заявка согласована
12	ЛЭП-110 кВ цепь «Желтая» - текущий ремонт КЛ-110 кВ ц. Желтая	18.10.2017	С 8 ³⁰ до 15 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор»	Заявка встречная
13	ЛЭП-110 кВ цепь «Красная» - текущий ремонт ЗОН Т-4 и шинного моста 10 кВ Т-4; - чистка изоляции трансформатора Т-3	23.11.2017	С 8 ³⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована

Главный энергетик

А.Б. Леваков

В.А. Нефедьев